



HUACTZINCO

HAGAMOS QUE SUCEDA

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OFICIO No.: SJH/DOP/021/01/2026

ASUNTO: CUARTO REPORTE TRIMESTRAL 2025

C.P. ROMÁN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y
COORDINACIÓN HACENDARIA DE LA SECRETARÍA
DE FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA
PRESENTE:

Quien suscribe Lic. Eberth Jhon Robles Ocotzi, en mi carácter de Presidente Municipal Constitucional de San Juan Huactzinco, Tlaxcala; Por este medio me permito informarle y enviarle de manera física los Anexos correspondientes al Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), con la finalidad de dar cumplimiento con el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal en relación al informe sobre los Recursos Federales Transferidos al Municipio.

No.	Descripción del Programa	Anexos
1	Formato de información publicación financiera para el "Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Cuarto Trimestre 2025 (FAISMUN 2025)	A, B y C

Sin otro particular por el momento, le envió un cordial saludo, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y/o duda al respecto.

ATENTAMENTE
San Juan Huactzinco, Tlax. a 26 de enero de 2026

H. Ayuntamiento
Constitucional de San Juan
HUACTZINCO
2024 - 2027
Lic. Eberth Jhon Robles Ocotzi
Presidente Municipal Constitucional
de San Juan Huactzinco, Tlaxcala.

SECRETARÍA
DE FINANZAS

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

27 ENE. 2026 9:00
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y
COORDINACIÓN HACENDARIA
F.000380.

C.C.P.- ARCHIVO.



Av. Adolfo López Mateos, 1era. Secc,
C.P. 90100 San Juan Huactzinco, Tlax.



contacto@huactzinco.gob.mx



01 221 221 221

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

Anexo B

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Trimestre a reportar: 4to Trimestre de 2025

Entidad Federativa: TLAXCALA
Municipio: SAN JUAN HUACZINCO

DETALLE PROYECTO				AVANCE (%)				AVANCE FINANCIERO			
FOLIO	NOMBRE	Clave de Pago	Clave de Pro	Programa Fondo Convenio Especifico	Fisico	Financiero	Aprobado	Modificado	Reaudado	Comprometido	Devengado
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33		FASE III MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (ITC)	0.00	0.00	9,738,983.00	9,738,983.00	9,738,983.00	9,738,983.00	9,738,983.00
							9,738,983.00	9,738,983.00	9,738,983.00	9,738,983.00	9,738,983.00
							9,738,983.00	9,738,983.00	9,738,983.00	9,738,983.00	9,738,983.00

Ing. Oscar Gomez Morales
Director de Obras de San Juan Huaczinco
HUAZINCO
2024 - 2027

Dr. Alejandro Valenzuela
Tesorero Municipal de San Juan Huaczinco
HUAZINCO
2024 - 2027

Dr. Efraim Montiel Ochoa
Presidente Municipal de San Juan Huaczinco
HUAZINCO
2024 - 2027

SECRETARÍA DE FINANZAS
TLAXCALA
27 ENE. 2026
RECIBIDO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
GUERNAMENTAL Y
COORDINACION HACENDARIA

Anexo A

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	SAN JUAN HUACZINCO

Trimestre a reportar:	4to trimestre de 2025
-----------------------	-----------------------

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo		Rendimiento Financiero	Revolúcos	Partidas			Avance Financiero					Observaciones	
		Clave Falso	Clave de Programa			Tipo Gasto	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	4	FASAMUN	0.00	0.00	2	013		9,736,983.00	9,736,983.00			7,519,201.08	AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, REHABILITACION DE CALLES.

AREAS A REQUISITAR



Ing. Oscar Salazar Morales
Director de Obras de San Juan Huaczinco
Elaboró
2024 - 2027

Gr. Alejandro Morales Salazar
Tesorero Municipal de San Juan Huaczinco
Revisó
2024 - 2027



Ing. Alejandro Morales Salazar
Presidente Municipal de San Juan Huaczinco
2024 - 2027



Presidencia Municipal
HUAZINCO
2024 - 2027

SECRETARÍA DE FINANZAS
TLAXCALA
RECIBIDO

27 ENE. 2026
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y
COORDINACIÓN HACENDARIA

MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2025

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	16	0%	0	9	
	2do. Trimestre	13%	2	16	33%	3	9	
	3er. Trimestre	31%	5	16	23%	5	22	
	4to. Trimestre	23%	5	22	23%	5	22	

MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2025

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	16	0%	0	9	
	2do. Trimestre	25%	4	16	67%	6	9	
	3er. Trimestre	50%	8	16	73%	16	22	
	4to. Trimestre	36%	8	22	73%	16	22	



SECRETARÍA
DE FINANZAS



MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2025

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	16	0%	0	9	
	2do. Trimestre	6%	1	16	0%	0	9	
	3er. Trimestre	6%			5%	1		
	4to. Trimestre	5%			5%	1		

Ing. Oscar Gámez Morales

Director de Obras de San Juan Huactzinco
Elaboró

Cp. Alejandro Valencia García
Tesorero Municipal de San Juan Huactzinco
Revisó

TESORERÍA

Lic. Eberth Jhon Robles Ocotzi
Presidente Municipal Constitucional de San Juan Huactzinco
Aprobó

PRESIDENCIA

RECIBIDO
 27 ENE. 2026
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
 GUBERNAMENTAL Y
 COORDINACIÓN DE VARIACIONES

Carga Ejercicio del Gasto Ejercicio del gasto

 Inicio > Carga Ejercicio del Gasto

Instrucciones y Catálogos

Paso 1: Carga de plantillas

Paso 2: Consulta información

 Tiempo restante: 3 días 22:36 Hrs

Información de carga

-  Iniciando validación del archivo: plantillaEG 4to trim 2025 SJ Huact OK.csv
-  ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros.
-  ->Total de registros validados 1.
-  ->El identificador de carga es: 499,882.

Historial de cargas

 Limpiar

 Cargar archivo

 Actualizar

Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
499882	12/1/2026 2:1 PM	plantillaEG 4to trim 2025 SJ Huact OK.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	 Descargar folios	 Eliminar
495083	15/10/2025 2:1 PM	RFT FORTAMUN 3ER TRIMESTRE 2025.csv	Terminado	> ->¡La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > ->Total de registros validados 1.	 Descargar folios	 Eliminar

 Trending videos
Guadalupe: Una...



Buscar



ESP
LAA



02:02 p. m.
12/01/2026



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO
MONTOS QUE RECIBAN, OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON EL FAIS
PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2025



MONTO RECIBIDO DEL FAIS: \$ 9,736,963.00

OBRA O ACCION A REALIZAR	COSTO	UBICACIÓN			METAS	BENEFICIARIOS
		ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD		
FISMUN 2553001 REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE CALLE BUENAVISTA SAN JUAN HUACTZINCO	331,464.20	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	1 POZO	7688
FAISMUN 2553002 CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE 27 DE DICIEMBRE PRIMERA SECCIÓN	100,810.55	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	107.4 m	30
FAISMUN 2553003 CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN CALLE 27 DE DICIEMBRE, PRIMERA SECCIÓN	227,174.76	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	219 m	30
FAISMUN 2553004 CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN PRIVADA 1ERO DE MAYO, SEGUNDA SECCIÓN	207,227.42	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	204 m	30
FAISMUN 2553005 CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PRIVADA NIÑOS HÉROES	45,779.27	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO		
FAISMUN 2553006 CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN CRISTOBAL COLÓN, SEGUNDA SECCIÓN.	114,475.69	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	70M	20
FAISMUN-PRODIM 2553007 REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INSTALACIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	194,091.25	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	1529.1506M2	7688

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. Ayuntamiento
Constitucional de San Juan
HUACTZINCO
LIC. EBERTH JUAN ROBLES ACOTZI
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

 ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO MONTOS QUE RECIBAN, OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON EL FAIS PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2025 MONTO RECIBIDO DEL FAIS: \$ 9,736,963.00 						
OBRA O ACCION A REALIZAR	COSTO	UBICACIÓN			METAS	BENEFICIARIOS
		ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD		
FAISMUN 2553008 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLEJÓN CRISTOBAL COLÓN	213,544.25	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	262.68M2	20
FAISMUN 2553009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA 1ERO DE MAYO SEGUNDA SECCIÓN	351,519.65	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	378.27M2	30
FAISMUN 2553010 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 27 DE DICIEMBRE, PRIMERA SECCIÓN .	1,107,384.07	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	1190.7M2	30
FAISMUN 2553011 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CARPETA ASFALTICA Y PARADERO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN CALLE BUENAVISTA, SEGUNDA SECCIÓN.	1,931,277.90	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO		
FAISMUN 2553012 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO	335,547.75	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	100 PZA	7688
FAISMUN 2553013 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DOMINGO ARENAS Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, PRIMERA SECCIÓN.	374,330.62	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	215.23M	30

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. Ayuntamiento
Constitucional de San Juan
HUACTZINCO

LC. EBERTH ORTEGA OCOTZI
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MUNICIPAL

 ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO MONTOS QUE RECIBAN, OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON EL FAIS PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2025 						
MONTO RECIBIDO DEL FAIS: \$ 9,736,963.00						
OBRA O ACCION A REALIZAR	COSTO	UBICACIÓN			METAS	BENEFICIARIOS
		ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD		
FAISMUN 2553014 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO	173,401.47	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO		
FAISMUN 2553015 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, PRIMERA SECCIÓN	985,025.15	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	267.78M	96
FAISMUN 2553016 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GALEANA.	2,044,359.67	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO		
FAISMUN 2553017 CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES	345,262.23	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO		
FAISMUN 2553020 ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE GALEANA, TERCERA SECCIÓN	366,355.70	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO		
FAISMUN 2553022 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO BOULEVARD LA PRESA CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO	287,931.40	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO		


 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. Ayuntamiento
 Constitucional de San Juan
HUACTZINCO
 2024-2027
PRESIDENCIA
 LIC. EBERTH MONTEBONES OCOTZI
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.